

ID	Artigo	Actividade	Duração	Início	Conclusão	Folga Total	Quantidade	Un	Rend / Dia	Predecessoras	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
1		"CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO - FASE I - ID 10"	60 d	03-07-17	31-08-17	0 d	0		0												
2		CONTRATO (data estimada)	1 d	03-07-17	03-07-17	0 d															
3		CONSIGNAÇÃO	1 d	03-07-17	03-07-17	0 d	0		0	2II											
4		PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE	1 d	03-07-17	03-07-17	59 d	0		0	2II											
5		PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO	1 d	03-07-17	03-07-17	59 d	0		0	2II											
6		MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO	60 d	03-07-17	31-08-17	0 d	0		0	12II											
7		INSPEÇÕES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO	2 d	25-08-17	26-08-17	4 d	0		0	19CI+3 d											
8		TELAS FINAIS	1 d	31-08-17	31-08-17	0 d	0		0	10CI-1 d											
9		MANUAL DE INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENÇÃO	1 d	27-08-17	27-08-17	4 d	0		0	7											
10		TÉRMINO DOS TRABALHOS E RECEPÇÃO PROVISÓRIA	1 d	31-08-17	31-08-17	0 d				2II+59 d											
11																					
12	1	TRABALHOS GERAIS	60 d	03-07-17	31-08-17	0 d	2192,98	vg/m/un	37	3II											
13																					
14	2	REDE DE DRENAGEM	60 d	03-07-17	31-08-17	0 d	0		0												
15	2.1	Bacia 1 - ID 10	60 d	03-07-17	31-08-17	0 d	0		0												
16	2.1.1	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS	30 d	03-07-17	01-08-17	0 d	1318,95	m2	44	12II											
17	2.1.2	MOVIMENTO DE TERRAS	50 d	03-07-17	21-08-17	0 d	7195,52	m3	144	16II											
18	2.1.3	PAVIMENTAÇÃO	30 d	02-08-17	31-08-17	0 d	1931,48	m3/m2	64	17II+30 d											
19	2.1.4	TUBAGEM E ACESSÓRIOS	50 d	03-07-17	21-08-17	4 d	1093,49	m	22	17II											
20	2.1.5	CÂMARAS DE VISITA	50 d	03-07-17	21-08-17	10 d	37	un	1	17II											
21	2.1.6	RAMAIS DOMICILIÁRIOS	50 d	03-07-17	21-08-17	10 d	43	un	1	17II											
22	2.1.7	DIVERSOS	50 d	03-07-17	21-08-17	10 d	6	un	0	17II											

SR

12-05-17

Pág. 1 / 1